Chambre des Représentants.

SÉANCE DU 5 MAI 1881.

Crédit spécial de 3 millions de francs pour la continuation des travaux
du Palais de Justice de Bruxelles.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

MESSIEURS,

Les crédits mis à la disposition du Gouvernement pour la construction du Palais de Justice de Bruxelles s'élevaient à . . . . . fr.	29,900,000 »
La province de Brabant a versé	2,040,000 »
La ville de Bruxelles est intervenue à concurrence de	4,479,794 72
TOTAL . . . . . fr.	<u>36,419,794 72</u>

Les dépenses faites s'élevaient au 31 décembre 1880 à fr. 35,228,454 29 c.

Les tableaux ci-joints donnent le relevé des sommes allouées et des sommes payées pour la construction du Palais.

Pendant la campagne prochaine M. l'inspecteur général Wellens pourra exécuter les travaux dont l'énumération suit, avec l'estimation approximative de la dépense :

1 ^o Continuation des rampes . . . . . fr.	250,000 »
2 ^o Continuation des travaux de construction du dôme.	750,000 »
3 ^o Travaux de ravalement et de sculpture	300,000 »
4 ^o Travaux de plafonnage et de stucage	300,000 »
5 ^o Travaux de menuiserie	500,000 »
6 ^o Travaux de marbrerie	550,000 »
7 ^o Achèvement du calorifère et construction d'un ascenseur.	450,000 »
8 ^o Travaux divers	200,000 »
9 ^o Personnel et fournitures de bureau.	100,000 »
ENSEMBLE. . . . . fr.	<u>3,200,000 »</u>

Il reste disponible une somme d'environ 750,000 francs, mais il faut tenir compte de divers travaux en cours d'exécution non compris dans l'énumération qui précède.

La province de Brabant ne versera cette année qu'un à-compte de 20,000 francs sur sa part d'intervention dans l'achat et le placement des appareils de chauffage et d'éclairage.

Aucune décision n'a été rendue encore sur l'action que le Gouvernement a intentée à la ville de Bruxelles par suite de son refus de continuer à contribuer aux frais de la construction du Palais.

J'ai l'honneur de vous soumettre en conséquence un projet de loi allouant à mon Département un nouveau crédit spécial de 3,000,000 de francs pour assurer le service de la campagne prochaine et pourvoir à l'exécution d'autres travaux que ceux qui sont prévus, afin de pouvoir hâter l'achèvement de l'édifice.

Ces travaux éventuels ne comprendront pas l'ameublement et l'éclairage des locaux du Palais. L'étude de la question du mobilier n'est pas terminée et l'ameublement fera l'objet d'une demande de crédit qui sera soumise à la Chambre, avec les devis et les indications qu'elle a réclamées.

J'ai l'honneur de vous communiquer le rapport de M. l'inspecteur général Wellens sur l'ensemble des travaux exécutés en 1880.

Le Ministre de la Justice,

JULES BARA.

PROJET DE LOI.

LÉOPOLD II,

ROI DES BELGES,

A tous présents et à venir, Salut.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice ,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre Ministre des Finances présentera en Notre nom, à la Chambre des Représentants, le projet de loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au Département de la Justice un crédit spécial de trois millions de francs (3,000,000 de francs) pour la continuation des travaux du Palais de Justice en construction à Bruxelles en 1881.

ART. 2.

Ce crédit sera couvert au moyen d'une émission de titres de la Dette publique. Il pourra l'être, provisoirement, par des bons du Trésor dont l'échéance ne dépassera pas cinq ans.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1881.

LÉOPOLD.

PAR LE ROI :

Le Ministre de la Justice,

J. BARA.

Le Ministre des Finances,

CHARLES GRAUX.

RAPPORT

DE

M. l'inspecteur général WELLENS sur l'ensemble des travaux exécutés en 1880.

« Bruxelles, 2 février 1881.

» *A Monsieur le Ministre de la Justice, à Bruxelles*

» MONSIEUR LE MINISTRE,

» J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport annuel sur l'ensemble des travaux exécutés en 1880 pour la construction du nouveau Palais de Justice de Bruxelles.

» Le cinquantième anniversaire de l'indépendance du pays devant être célébré avec éclat, vous avez exprimé le désir que le public fût admis à visiter le Palais et qu'il pût, à cette occasion, en apprécier l'importance et le caractère architectural. Pour remplir vos intentions, des mesures ont été prises dans le but de découvrir le Palais, en démolissant toutes les constructions qui occupaient la place; à cet effet, l'entrepreneur des travaux a consenti à déplacer ses ateliers et ses hangars. Ce déplacement terminé, la place a été remblayée et pavée et les abords du Palais, vers la rue de la Régence, ont été rectifiés et élargis.

» En ce qui concerne le Palais, je me suis attaché surtout à achever sa façade principale dont le caractère monumental devait naturellement attirer l'attention publique.

» Les travaux restant encore à effectuer étaient considérables, il a fallu construire le grand perron à l'entrée du Palais, exécuter beaucoup de ravalements, de sculptures ornementales, de pavements, etc. Tous ces ouvrages ont été faits par l'entrepreneur et ses sous-traitants, avec une rapidité et une précision dignes d'éloges. Aussi, je me fais un devoir de signaler dans ce rapport leur actif concours.

» Vous avez pu, Monsieur le Ministre, dans la visite du Palais que vous avez bien voulu faire avec MM. vos collègues, apprécier le degré d'avancement des travaux. Sur les plans ci-joints, au nombre de neuf, j'ai fait indiquer par des teintes différentes l'état d'avancement du plafonnage, des menuiseries et des pavements exécutés à la date du 31 décembre 1880, à chacun des trois étages

principaux du Palais. Je crois utile de les accompagner d'un résumé explicatif très-succinct de l'ensemble de ces travaux.

Grosse construction du Palais.

» A l'exception du dôme, tous les travaux de cette nature, y compris la toiture, sont terminés; en ce qui concerne les travaux du dôme, je me propose de vous en faire un exposé spécial dans la suite de ce rapport.

» D'après un relevé des dépenses faites à ce jour, pour la grosse construction du Palais, en y comprenant les fondations, le coût de ces travaux s'élève à la somme de . . . . . fr. 26,888,023 63

Plafonnage.

» Les travaux de plafonnage ont donné lieu à une dépense de fr. 4,170,000 »

ainsi que les plans ci-annexés l'indiquent, les ouvrages de cette nature, les plus importants qui restent à effectuer, comprennent le vestibule d'entrée vers la rue aux Laines, le grand escalier descendant vers la rue des Minimes, les locaux affectés au greffe civil, la salle des pas perdus et l'achèvement des salles solennelles de la Cour de cassation et de la Cour d'appel. Tous ces travaux seront entamés dès le mois de mars ou avril prochain.

» Dans l'état de 42 millions joint à ma lettre du 12 mars dernier, n° 2032, tous les ouvrages de plafonnage indistinctement sont évalués à fr. 4,893,251 93 c^s: il reste donc disponible pour les travaux à effectuer une somme de fr. 723,251 93 c^s.

Menuiserie.

» Les travaux de cette nature, reçus à ce jour, ont coûté 4,075,000 francs: tous les ouvrages de menuiserie figurent dans l'état de 42 millions pour une somme totale de fr. 2,423,015 70 c^s. La plupart des lambris à poser dans les salles d'audience et qui ne figurent pas encore dans la somme de 4,075,000 francs, sont ou achevés ou en cours d'exécution. J'ai attendu pour les placer l'achèvement du calorifère.

Marbrerie.

» J'aurai l'honneur de vous transmettre prochainement un état des travaux de marbrerie s'élevant à la somme de 451,000 francs, y compris divers ouvrages accessoires.

Ravalements et sculpture.

» Ces travaux avancent régulièrement et à mon entière satisfaction.

Terrasses et rampes de raccordements.

» Dans mon rapport du 27 janvier 1880, j'ai eu l'honneur de signaler à votre attention la nécessité de procéder à une petite emprise à faire sur les dépendances de l'hôpital militaire, pour pouvoir achever, de ce côté, les murs de revêtement des rampes d'accès vers la place du Palais. Les difficultés qui se sont présentées à l'occasion de cette emprise ne sont pas encore aplanies et je ne puis que le regretter, au point de vue de la marche régulière des travaux.

Calorifère.

» Les travaux de construction du calorifère et des appareils de la ventilation marchent activement : je compte qu'au mois de février prochain, MM. Geneste et Herscher seront en mesure de chauffer les salles et les locaux de la Cour militaire.

Ascenseur mécanique.

» Les travaux complémentaires de l'ascenseur ont fait l'objet des propositions annexées à ma lettre du 28 décembre 1880, n° 2240.

Résumé de la dépense.

» En résumé, il résulte d'un relevé des travaux exécutés et reçu du 1^{er} janvier au 31 décembre 1880, qu'ils ont donné lieu à une dépense totale de fr. 3,509,961 50 c^s, qui se subdivise par nature de travaux, comme suit :

Grosse construction et toiture.

1 ^{re} et 2 ^{me} sections.	fr.	2,578,177 21
Menuiserie		175,000 »
Plafonnage.		300,000 »
Travaux divers		54,475 79
Chimères		37,000 »
Sculpture d'art		28,000 »
Calorifère		333,968 30
Ascenseur		5,340 20
Modèles et maquettes divers		18,000 »
Coût total des travaux de toute nature exécutés en 1880 fr.		3,509,961 50
» Les sommes dépensées pour le personnel, les frais de bureau et de voyage, se sont élevés à		111,256 53
» La dépense totale faite en 1880 est donc de		<u>3,621,218 03</u>

» D'après mon rapport précédent, le coût des travaux faits antérieurement au 1 ^{er} janvier s'est élevé à . . . . . fr.	26,569,418 98
en y ajoutant la somme précitée de	3,509,961 50
pour les travaux exécutés en 1880, j'arrive à la somme totale de	30,079,380 48
pour les travaux de toute nature effectués à la date du 31 décembre 1880.	

Dôme.

» Je termine ce rapport par quelques renseignements relatifs à la construction du dôme. Ces travaux ont marché régulièrement pendant la campagne dernière, et comme le plan ci-joint (annexe, n° 10) l'indique, les travaux exécutés en 1880 sont compris entre la cote de 95.50 et la cote de 109.78; l'exhaussement donné au dôme a donc été de 14^m,28 en 1880.

» L'exécution de ces travaux a exigé la mise en œuvre de :

337,914 kilogrammes de fer.

8695^m,20 cubes de maçonnerie de briques.

4028^m,79 cubes de maçonnerie de pierre de taille; ce qui représente un poids total de matériaux mis en œuvre de 26,866,647 kilogrammes.

» Pour achever le dôme, il reste encore à effectuer des travaux de maçonnerie sur 22^m,24 de hauteur, et à placer ensuite la coupole en fer et cuivre dont la hauteur totale sera de 15 mètres environ.

» Le cube des pierres ou briques restant encore à mettre en œuvre est de 2,726 mètres, il représente un poids total de 6,951,053 kilogrammes.

» Les difficultés qui se présentent naturellement dans l'exécution de ces travaux, m'obligent à les diriger avec prudence et sans précipitation.

» Aussi je ne pense pas, Monsieur le Ministre, pouvoir terminer entièrement la coupole en 1881. Mais je m'empresse d'ajouter que j'ai pris les mesures nécessaires pour commencer, dès le mois d'avril prochain, les ouvrages de plafonnage, de stucage et de marbrerie à faire, pour achever la salle des pas perdus, hormis dans la partie centrale où s'élève le dôme.

» La possibilité de construire le dôme a été si souvent mise en doute, que je crois de mon devoir de vous renseigner sur toutes les mesures qu'il m'a paru utile de prendre pour marcher avec sécurité. Déjà plusieurs résultats importants sont acquis.

» Ainsi que je l'ai fait remarquer dans mes rapports antérieurs, le dôme, y compris sa base et le stylobate sur lequel il s'élève, pose sur 24 points d'appui, dont 4 seulement, ceux qui portent la coupole, sont en pierre de taille; tous les autres sont en briques et sont déjà chargés du poids entier qu'ils doivent porter : aucun de ces supports n'a donné lieu à la moindre observation critique; partout la maçonnerie est restée dans un parfait état de conservation.

» D'après les calculs faits avant l'exécution des travaux, le poids total des maçonneries et des longerons en fer devant porter sur tous les supports du

dôme était évalué, pour les travaux exécutés à ce jour, à 27,629,820 kilogr.; mais d'après un relevé que j'ai fait faire, ce poids n'est en réalité que de 25,509,000 kilogr. environ, ce qui donne une différence en moins de plus de 2,000,000 de kilogr. : elle provient de quelques changements utilement introduits, en cours d'exécution et qui ont permis de diminuer le cube des maçonneries prévues.

» Les doutes que j'ai rappelés précédemment portent notamment sur la stabilité des quatre piles centrales en pierre de taille, qui sont en effet le plus chargés; ce sont en conséquence ces piliers qui doivent plus particulièrement fixer mon attention.

» Les calculs faits précédemment constatent que le poids maximum que ces piles doivent porter à la base sera de 80 kilogr. par 0^m,201 : en prenant 650 kilogr. pour la charge d'écrasement de la pierre qui a servi à sa construction, le poids porté par les piles centrales équivaldrait à moins de $\frac{1}{8}$ de la force portante instantanée, soit environ $\frac{7}{100}$ de la charge d'écrasement. Pour vous permettre de mieux apprécier l'effet de cette charge, je rappellerai que les piliers du dôme de Sainte-Geneviève, à Paris, portent les $\frac{15}{100}$ au moins de la charge d'écrasement des pierres qui ont servi à leur exécution et, bien entendu, depuis l'achèvement des travaux de consolidation qui y ont été effectués. Je cite cet exemple de préférence à d'autres tout aussi concluants, parce que le dôme de Sainte-Geneviève se rapproche le plus, par son ouverture, de celui du Palais de Justice.

» Des travaux très-importants, exécutés avec les pierres bleues du pays, ont constaté que l'on peut en toute sécurité leur faire porter un poids égal au $\frac{1}{4}$ de la charge d'écrasement : et conséquemment, ce poids pourrait s'élever à 175 kilogr., c'est-à-dire à plus du double de la charge réelle que porteront les piles centrales du dôme du Palais de Justice.

» Malgré la confiance que me donnent les calculs résultant des faits mentionnés ci-dessus, j'ai pensé, Monsieur le Ministre, qu'ils offriraient aux yeux de tous une sécurité plus grande encore, si je les appuyais sur des faits nouveaux de nature à les confirmer : dans ce but, j'ai procédé à deux séries d'expériences nouvelles dont je crois devoir vous faire connaître les résultats.

» Les premières ont pour objet de constater la charge portante instantanée ou la résistance à l'écrasement de la pierre de Feluy, employée pour la construction des piliers du dôme; les autres avaient pour but de constater comment cette pierre se comporte sous une charge permanente de 120 kilogr. et au delà, c'est-à-dire d'un poids de 50 % supérieur au moins à celui que portent les piles centrales du dôme. Ces expériences ont donné les résultats les plus satisfaisants; ils sont indiqués ci-après :

» 1^{re} EXPÉRIENCE.

» Le maximum de la charge dont j'ai pu disposer n'était que de 12,200 kil.; tandis que pour arriver à l'écrasement du cube préparé elle eût dû être de 18,000 kil. environ : cette première expérience n'a donc pas été aussi complète que je l'eusse désiré. Néanmoins, elle m'a donné un résultat très-rassu-

rant; car un cube de 0^m,05 de côté, soumis à la charge de 12,200 kilogr., laquelle équivaut à un poids de 500 kilogr. par centimètre carré, n'a subi aucune altération.

» 2^e EXPÉRIENCE.

» Deux cubes, de mêmes dimensions que le précédent, ont été superposés et chargés d'un poids équivalent à une charge par centimètre carré de 360 kilogr.; ces deux cubes sont restés soumis à cette épreuve pendant 24 heures et n'ont présenté aucune altération.

» 3^e EXPÉRIENCE.

» J'ai fait préparer deux parallépipèdes de 0^m,20 de longueur, 0^m,10 de hauteur et 0^m,05 d'épaisseur, et les ai fait placer sur champ sous une construction représentant un poids de 120 kilogr. par 0^m,201, c'est-à-dire de 50 % supérieure à la charge de 80 kilogr. que les piles centrales du dôme porteront. L'expérience a commencé le 18 janvier dernier, et jusqu'à ce jour les pierres dont il s'agit n'ont subi sous cette pression permanente aucune altération.

» De l'ensemble de ces expériences, je suis autorisé à conclure que les piliers du dôme offrent, ainsi que les calculs le démontrent, la résistance nécessaire pour assurer l'exécution parfaite des travaux de construction de la coupole : c'est donc en toute confiance que j'en poursuis l'achèvement.

» *Mesures prises pour activer la marche des travaux.*

» Il me reste, Monsieur le Ministre, à vous faire connaître encore les mesures qu'il m'a paru utile de prescrire pour activer les travaux.

» Conformément aux instructions que je lui ai données, M. Devestel a concentré de nouveau, du côté de la façade principale, le dépôt des matériaux entrant dans la construction du dôme : il les conduira directement à pied d'œuvre par le portique central et le monte-charge établi au centre de la salle des pas perdus, ce qui permettra d'exécuter partout ailleurs les travaux d'achèvement du Palais : ils pourront être entamés sur tous les points dès le début de la prochaine campagne et poussés ensuite aussi activement que ce sera possible.

» Je joins à ce rapport un tableau semblable à celui qui était annexé à mon rapport du 12 mars dernier, n° 2032, et qui indique en regard de la somme prévue, par nature de dépense, le montant des sommes dépensées au 31 décembre 1880 et celles restant disponibles.

» *L'Inspecteur général des ponts et chaussées,*

» (Signé) WELLENS.

Pour copie conforme :

» *Le Secrétaire général du Ministère de la Justice,*

» BERDEN. »

*Relevé des sommes allouées pour la construction du Palais de Justice,
à Bruxelles.*

N° d'ordre.	DATES DES LOIS ET DES VERSEMENTS EFFECTUÉS.	Par l'État.	Par la province.	Par la ville.
1	Loi du 8 septembre 1859, § 15, <i>Moniteur</i> , n° 253	2,000,000	°	°
2	Id. 8 juillet 1865, § 20, <i>Moniteur</i> , n° 194.	3,000,000	°	°
3	Id. 31 mars 1868, § 9, <i>Moniteur</i> , n° 96	1,000,000	°	°
4	Versement fait le 18 juin 1868.	°	°	300,000
5	Versements faits en 1868	°	600,000	°
6	Versement fait le 23 juillet 1869	°	°	300,000
7	Id. fait le 30 avril 1870.	°	300,000	°
8	Id. fait le 23 avril 1870.	°	°	200,000
9	Id. fait le 23 février 1871	°	°	200,000
10	Id. id. 1872	°	600,000	400,000
11	Loi du 20 mai 1872, <i>Moniteur</i> , n° 145	975,000	°	°
12	Versements faits en 1873	°	°	500,000
13	Loi du 16 août 1875	1,500,000	°	°
14	Id. 17 août 1875	25,000	°	°
15	Versement fait le 5 juin 1875.	°	250,000	°
16	Id. fait le 11 août 1875.	°	°	100,000
17	Loi du 16 mars 1874, <i>Moniteur</i> , n° 78	1,000,000	°	°
18	Versements faits en 1874	°	250,000	550,000
19	Loi du 21 mars 1875, <i>Moniteur</i> , n° 82.	2,500,000	°	°
20	Versements faits en 1875	°	°	250,000
21	Id. faits en 1876	°	°	300,000
22	Loi du 27 mai 1876, <i>Moniteur</i> , n° 152	2,500,000	°	°
23	Id. 6 mai 1877, <i>Moniteur</i> , n° 129.	2,500,000	°	°
24	Versements faits en 1877	°	°	700,000
25	Loi du 3 juin 1878, <i>Moniteur</i> , n° 159	2,400,000	°	°
26	Versements faits en 1878	°	°	300,000
27	Loi du 26 août 1878, <i>Moniteur</i> , n° 259.	1,800,000	°	°
28	Versement fait le 10 janvier 1879.	°	°	200,000
29	Id. fait le 8 février 1879	°	20,000	°
30	Loi du 1 ^{er} avril 1879, <i>Moniteur</i> , n° 94.	1,500,000	°	°
31	Versement fait le 31 mai 1879	°	°	100,000
A REPORTER.		22,700,000	1,840,000	4,000,000

N° d'ordre.	DATES DES LOIS ET DES VERSEMENTS EFFECTUÉS.	Par l'État.	Par la province.	Par la ville.
	REPORT.	22,700,000	1,840,000	4,000,000
32	Loi du 24 juin 1870, <i>Moniteur</i> , n° 177.	1,000,000	"	"
33	Id. 7 août 1870, <i>Moniteur</i> , n° 221	2,200,000	"	"
34	Versement fait le 4 novembre 1870	"	"	479,794 72
35	Id. fait le 26 mars 1880.	"	20,000	"
36	Loi du 26 avril 1880, <i>Moniteur</i> , n°	4,000,000	"	"
	TOTALS.	29,900,000	2,040,000	4,479,794 72
	TOTAL GÉNÉRAL.	56,419,794 72		

*Relevé des sommes payées pour l'établissement du nouveau Palais de Justice
à Bruxelles.*

N ^o d'ordre.	DIVISION.	DÉPENSES	DÉPENSES
		au 31 décembre 1879.	au 31 décembre 1880.
1	Dépenses antérieures à la confection des plans par M. Poelaert .	7,474 58	7,474 58
2	Dépenses pour les expertises faites à la demande du Département de la Justice	11,865 10	12,581 20
3	Prix d'acquisition des propriétés cédées de gré à gré	2,350,523 60	2,465,975 60
4	Id. id. expropriées	1,047,886 50	1,007,894 97
5	Indemnités pour délogement à l'amiable	42,746 86	42,746 86
6	Id. id. à fixer par le tribunal.	9,659 82	12,555 82
7	Honoraires des avocats et avoués	50,251 25	51,280 70
8	Frais de justice par suite de jugements.	17,508 82	17,508 82
9	Matériel du bureau des travaux.	74,728 06	82,542 15
10	Traitement des employés	699,597 42	811,540 64
11	Paiement aux entrepreneurs.	26,517,823 95	30,141,898 85
12	Honoraires de l'architecte	444,526 70	444,526 70
13	Achat de modèles-types de pierres, etc.	56,555 68	56,555 68
14	Remboursement à la ville de Bruxelles, pour déviation d'un égout	5,725 22	5,725 22
15	Part contributive de l'État dans la dépense de l'établissement d'une communication entre la rue de la Régence et la rue des Quatre-Bras.	20,272 50	20,272 50
	TOTAUX.	31,514,484 06	35,228,454 29

PALAIS DE JUSTICE. — DIRECTION DES TRAVAUX.

« Bruxelles, le 12 avril 1881.

» *A Monsieur le Ministre de la Justice,*

» **MONSIEUR LE MINISTRE,**

» J'ai eu l'honneur de recevoir votre dépêche du 7 de ce mois, par laquelle vous me posez ces deux questions :

» 1^o A quelle époque le Palais de Justice pourra-t-il être terminé?

» 2^o A quelle époque, sans attendre l'achèvement de l'édifice, les Cours et tribunaux pourront-ils y être installés?

» Vous me rappelez, en même temps, la recommandation que vous m'avez faite, Monsieur le Ministre, d'activer les travaux de manière à permettre aux divers corps judiciaires de siéger dans le nouveau Palais au plus tard au mois d'octobre 1882.

» Je répondrai d'abord à la deuxième demande, parce qu'elle soulève la question de savoir s'il est possible d'installer les Cours et tribunaux dans le nouveau Palais, avant l'achèvement de la salle des pas perdus?

» Les travaux qui restent à exécuter pour la terminer, sont de deux natures différentes; ils comprennent l'achèvement du dôme dont une partie, de 37 mètres de hauteur, doit encore être exécutée; ces travaux de grosse construction sont concentrés dans l'espace occupé par les quatre piles centrales et leur exécution prendra encore deux campagnes.

» Quant à tous les autres ouvrages de plafonnage, de stucage, de ravale-ment et de marbrerie, nécessaires pour terminer entièrement la salle des pas perdus et les galeries qui l'entourent au 1^{er} étage, les projets de ces travaux sont faits et toutes les mesures sont prises pour les entamer très-prochainement. Ils figurent avec raison parmi les plus importants, surtout au point de vue de la conception architecturale et, aussi longtemps qu'ils ne seront pas

complètement achevés, tout au moins dans les galeries où débouchent les salles d'audience de la Cour de cassation et de la Cour d'appel, il me paraît bien difficile que ces deux corps judiciaires puissent être installés dans le Palais.

» Tous ces travaux sont si compliqués et demandent à être exécutés avec une telle précision, que ce serait s'exposer à commettre des erreurs très-regrettables en les exécutant avec une précipitation exagérée. Je viens donc vous prier, Monsieur le Ministre, dans l'intérêt même du monument, de vouloir bien ne pas insister sur la recommandation que vous m'avez faite et de retarder jusqu'en octobre 1883, l'installation des Cours et tribunaux.

» Indépendamment de la salle des pas perdus, il nous reste encore à achever les salles des audiences solennelles de la Cour d'appel et de la Cour de cassation, ainsi que le grand escalier descendant vers la rue des Minimes; partout les travaux de plafonnage, de stucage, de ravalement et de marbrerie sont en cours d'exécution et je ne doute pas qu'ils ne puissent être terminés pour la fin de la campagne prochaine; mais tous ces travaux finis, il restera à peindre les salles et à achever complètement une infinité de travaux qu'il est difficile de définir et qui doivent être exécutés pour pouvoir procéder à la réception du Palais.

» Je dois d'ailleurs appeler votre attention sur une considération qui a son importance. Le Palais ne sera entièrement fermé qu'après l'achèvement du dôme, c'est-à-dire l'année prochaine; dans l'intérêt des magistrats, il me paraît désirable de ne pas l'occuper immédiatement et de donner à tous les travaux, récemment exécutés, le temps de s'assécher; un an au moins sera nécessaire pour obtenir ce résultat.

» Si pour les motifs qui précèdent, j'ai le regret de ne pouvoir prendre l'engagement formel d'achever le Palais en 1882, de manière à permettre au mois d'octobre de cette année, l'installation des Cours et tribunaux, je puis cependant vous donner l'assurance que toutes les mesures sont prises pour activer les travaux autant que possible.

» Les travaux de menuiserie sont très-avancés et cette année toutes les salles d'audience seront revêtues des lambris qu'elles doivent recevoir.

» Je compte vous soumettre aussi prochainement des propositions pour la fourniture des objets en bronze à placer sur les portes et les châssis des fenêtres, ainsi que pour les ouvrages de peinture à faire à l'intérieur du Palais. Ces derniers travaux sont très-importants et ne pourront être confiés qu'à des personnes offrant toutes les garanties d'une bonne exécution.

» Avant de terminer ce rapport, permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le Ministre, que la première pierre des fondations du Palais a été posée en septembre 1866, qu'au mois d'octobre 1868, l'entreprise du Palais a été

adjudée à M. Devestel et que les événements politiques de 1870 ont fait perdre cette campagne; conséquemment tous les travaux exécutés à ce jour pour la construction d'un des plus grands monuments connus, n'ont pris en réalité que treize années à peine, ou plutôt treize campagnes de six mois environ.

» Ce fait sera considéré comme exceptionnel aux yeux surtout de tous les architectes qui ont été à même d'apprécier les difficultés rencontrées dans l'exécution du Palais de Justice, et vous y trouverez, j'espère, la preuve, Monsieur le Ministre, que les travaux ont été dirigés avec toute l'activité possible.

» *L'Inspecteur général des ponts et chaussées,*

» (Signé) WELLENS.

Pour copie conforme :

» *Le Secrétaire général du Ministre de la Justice,*

» BERDEN. »